

# 乐清市盐盆街道田垟村等 3 个村高标准农田建设提升项目计划

## 一、项目任务

2024 年 12 月底之前完成《乐清市盐盆街道田垟村等 3 个村高标准农田建设提升项目》（详见附件）。

## 二、项目内容

本次设计建设项目建设规模 1500 亩，主要建设内容为灌排系统工程、道路工程。灌排系统工程包括：新建 8 条灌溉管道总长约 2000m。田间道路工程包括：修复 2m 宽田间道路 3 条长 1500m。田坎工程：田坎修复 30 处总长 600m。

## 三、项目步骤

立项审批（2024 年 4 月），提交初步设计报批稿，经乐清市农业农村局批准及专家论证，完成立项。

概算审核（2024 年 4 月），提交项目方案及总概算，经乐清市财政局委托第三方概审，完成项目初步预算金额。

预算及招投标（2024 年 5 月），经预算代理公司开展工程预算标书进行招投标工作。

工程建设（2024 年 6 月-10 月），中标公司严格按照设计施工图纸及要求，在监理监督下保质保量完成项目施工。

工程验收决算（2024 年 12 月），中标公司提交工程决算书，组织各方单位参与验收工作，工程合格后支付尾款。

#### 四、项目要求

(一)灌溉保证率达到 85%。

(二)排涝标准。旱作区设计暴雨重现期 5-10 年一遇，1d 暴雨 3d 排至田面无积水；水稻区农田排水设计暴雨重现期 10 年，1d 暴雨 3d 排至作物耐淹水深。

(三)道路通达率较高，要求农业运输机械能到达每个田块。田间道路布局合理，田间道路面宽 3 米以上，田间道较长的每隔一定距离建一个农机交汇点，路面宽增加到 5 米。生产路路面宽 2-3 米，路面可因地制宜采用泥结石、混凝土等材质。同时要做好路与田的连接，机坡设置既要便于农机下田，又要节约土地：道路通达度平原区达到 100%，其他地区不低于 90%。

附件：

## 乐清市盐盆街道田垟村等 3 个村高标准农田建设提升项目清单

序号	建设提升村社	面积（亩）	备注
1	田垟村	500	
2	杨岙村	400	
3	樟北村	500	
总计		1400	